

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート 平成26年3月 島根県江津市

都道府県	島根県		市町村名	江津市		地域再生計画名	美しい海・川・山の再生と江津の郷づくり				
計画認定日	平成19年3月30日		計画期間	平成19年度～平成24年度		交付金交付期間	平成19年度～平成24年度				
1) 事業の実施状況	■公共下水道事業(江津西処理区:下水道事業区域内) 計画事業費3,728,000千円(うち国費1,643,850千円) 実績事業費3,720,000千円(うち国費1,643,850千円) ■個人設置型浄化槽整備事業(下水道事業区域外) 計画事業費27,585千円(うち国費9,195千円) 実績事業費27,576千円(うち国費9,192千円)										
2) 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	目 標		従前地	実績値		事後評価	所 見				
				基準年度	基準年度						
	目標1	汚水処理施設の整備促進(汚水処理人口普及率を19%から37%に向上)	19%	H18	37.9% (36.4%)	H24 (H23)	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び個人設置型浄化槽整備事業の効率的な整備が図られたため、目標が達成できた。			
	目標2	市内3か所の海水浴場客を年間48,000人から50,000人に増加させる。	48,000人	H18	35,000人 (33,000人)	H24 (H23)	△	基準年度においては7・8月の天候に恵まれたが、H23・24年については天候不順ということと、県内外からの海水浴客の自然減により計画値に対して実績が下回った。			
	目標3	海洋館アクアスの入場者数を年間380,000人から400,000人に増加させる	380,000人	H18	395,000人 (380,000人)	H24 (H23)	○	イルカショー、ペンギン館の増設等により入場者数が増加したこともあり、目標が達成できた。			
目標4	人口減少率を5.5%から3.0%に縮減する。	5.5%	H18	7.3% (7.5%)	H24 (H23)	×	人口減少率については、自然減等で縮減目標は達成できなかった。				
3) その他の数値目標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標		計画値		実績値		事後評価	所 見			
	その他の数値指標1	公共下水道管渠整備延長(m)	24,700m		24,911m		○	予定どおり整備することができた。			
	その他の数値指標2	公共下水道処理場増設(処理能力1,013m <sup>3</sup> /日→2,026m <sup>3</sup> /日)	1		1		○	当初はH21・22年度の2か年計画としていたが、計画変更によりH22～24年度に変更。概ね予定どおり整備することができた。			
その他の数値指標3	浄化槽(個人設置型)整備基数(基)	224		224		○	概ね予定どおり整備することができた。				
4) 実施過程の評価	年度	公共下水道事業 ※( )書きは当初計画				個人設置型浄化槽整備事業(基)		汚水処理人口普及率(%)		実施状況の検証	
		管渠整備(m)		処理場整備(箇所)							
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施		
	H19	4,742 (3,500)	4,742			44 (40)	44	37.0	26.8		管渠整備により、汚水処理人口普及率が26.8%と進捗した
	H20	5,025 (5,500)	5,025			43 (40)	43	37.0	29.8		対前年度に対して3.0%の普及率の向上が図られた。
	H21	4,854 (6,600)	4,854	工事着手	1 (1)	34 (40)	34	37.0	32.1		管渠整備は計画どおりの事業進捗を図ることができたが、汚泥の堆積状況の把握及び引抜の適正化についての検討が必要となり、増設工事を1年延伸した。普及率は対前年比2.3%の増となった。
	H22	4,244 (4,300)	4,244	工事完成・供用		工事着手	47 (34)	47	37.0		34.3
	H23	2,073 (6,100)	2,073		1	28 (34)	28	37.0	36.4		普及率は対前年比2.1%の増となった。
	H24	3,762 ( )	3,973			28 ( )	28	37.0	37.9		普及率は対前年比1.5%の増となった。又、増設工事が完了・供用開始となった。
	合計	24,700 (26,000)	24,911		1 (1)	224 (188)	224				
総合評価と今後の方策	・地域再生計画の目標である汚水処理人口普及率37%については、実績で37.9%を達成し目標以上の成果を得た。 ・今後については、地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)により整備した地区を含めて、接続率の向上のための普及促進活動を展開する。 ・又、今後の汚水処理施設整備については、地域の実情やニーズに合った最も効率的で持続可能な手法を選択するなかで、衛生的で快適な生活環境の充実に図り、「美しい海・川・山の再生と江津の郷づくり」を次世代に繋げていくことを目標として事業を進めていきたい。										