


(様式1)

江教学第 2291 号

平成30年3月28日

文部科学大臣 殿

島根県江津市長 山下



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

江津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度（1年間）

（担当）

江津市教育委員会学校教育課

住所：島根県江津市江津町1525番地

電話：0855-52-2501

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年2月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会(学校教育課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

平成28年度の国の補正予算を活用し、平成29年度へ繰越しとなったが、市内の屋内運動場の非構造部材の耐震補強工事を実施し、学校施設の安全性を確保した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成28年度国の補正予算を活用し、青陵中学校屋内運動場の1階武道場等の吊り天井撤去工事を実施した。また屋体2階アリーナの照明器具やバスケットゴール(吊り型)の補強工事も同時に施工し、避難所としての機能強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
宵陵中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.7～H29.9	H29.9.15		